



CONVENIO MODIFICATORIO DE AMPLIACIÓN EN PLAZO AL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO NÚMERO BA-29-142-2016, EN LO SUCESIVO "EL CONTRATO PRINCIPAL", QUE CELEBRAN POR UNA PARTE EL INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, REPRESENTADA POR EL ARQ. JOSÉ ANTONIO MARIO SANDOVAL AHUACTZIN EN SU CARÁCTER DE DIRECTOR GENERAL, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ "EL ITIFE", Y POR LA OTRA, LA EMPRESA TZOMPA HERNANDEZ BEATRIZ, REPRESENTADA POR BEATRIZ TZOMPA HERNANDEZ, EN SU CARÁCTER DE REPRESENTANTE LEGAL Y A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ "EL CONTRATISTA", Y DE FORMA CONJUNTA "AMBAS PARTES", DE ACUERDO CON LOS SIGUIENTES ANTECEDENTES, DECLARACIONES Y CLÁUSULAS:

ANTECEDENTES

PRIMERO. CON FECHA TREINTA Y UNO DE OCTUBRE DE DOS MIL DIECISÉIS, AMBAS PARTES CELEBRARON EL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO NÚMERO BA-29-142-2016, RESPECTO A LA OBRA DETERMINADA SIGUIENTE:

CÓDIGO	NIVEL	NOMBRE	UBICACIÓN	DESCRIPCIÓN
PGO-POT-116-2016	PRIMARIA	MIGUEL HIDALGO	GUADALUPE IXCOTLA, CHIAUTEMPAN	ESCALERA Y OBRA EXTERIOR

EL ORIGEN DE LOS RECURSOS PARA CUBRIR LAS EROGACIONES DEL PRESENTE INSTRUMENTO PROVIENEN DEL PROGRAMA: REMANENTES DEL FAM POTENCIADO 2016.

SEGUNDO. QUE EL PLAZO DE EJECUCIÓN ESTIPULADO EN EL CONTRATO PRINCIPAL, FUE ESTABLECIDO EN UN PERIODO DE 34 (TREINTA Y CUATRO) DÍAS NATURALES, TENIENDO COMO FECHA DE INICIO DE LOS TRABAJOS EL CATORCE DE NOVIEMBRE DE DOS MIL DIECISÉIS Y FECHA DE TERMINACIÓN EL DÍA DIECISIETE DE DICIEMBRE DE DOS MIL DIECISÉIS.

TERCERO.- EN RAZÓN DE QUE SE PRESENTARON CAUSAS NO IMPUTABLES AL CONTRATISTA Y NO SE REALIZAN VARIACIONES SUSTANCIALES AL PROYECTO ORIGINAL, SE DETERMINÓ AMPLIAR EL PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO REFERIDO.

OPERADO

Handwritten signature

Handwritten signature



CONVENIO MODIFICATORIO AL CONTRATO
No. BA-29-142-2016

DECLARACIONES

I. AMBAS PARTES DECLARAN:

I.1. QUE SE RECONOCEN MUTUAMENTE LA PERSONALIDAD QUE MANIFIESTAN, EN VIRTUD DE QUE COMPARECEN LAS MISMAS PERSONAS Y CON LA MISMA PERSONALIDAD CON LA QUE CELEBRARON EL CONTRATO PRINCIPAL.

I.2. QUE A NINGUNA DE LAS PARTES LE HA SIDO MODIFICADO O REVOCADO LAS FACULTADES CON LAS QUE COMPARECIERON A CELEBRAR EL CONTRATO PRINCIPAL.

I.3. QUE PARA LOS EFECTOS DEL PRESENTE CONVENIO **AMBAS PARTES** SEÑALAN COMO DOMICILIO, EL INDICADO EN EL CONTRATO PRINCIPAL, QUE PARA LOS EFECTOS DE ESTE CONVENIO SE CONSIDERA COMO SI SE INSERTASEN A LA LETRA AL PRESENTE.

I.4. QUE EN LA CELEBRACIÓN DEL PRESENTE CONVENIO NO MEDIA DOLO, MALA FE O CUALQUIER OTRO VICIO DEL CONSENTIMIENTO.


I.5. QUE MANIFIESTAN SU ENTERA Y LIBRE VOLUNTAD PARA LA CELEBRACIÓN DEL PRESENTE CONVENIO DE CONFORMIDAD LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 64 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS PARA EL ESTADO DE TLAXCALA Y SUS MUNICIPIOS, AL TENOR DE LAS SIGUIENTES:

CLÁUSULAS

PRIMERA. EL PRESENTE CONVENIO TIENE POR OBJETO MODIFICAR LA CLÁUSULA SEGUNDA DEL CONTRATO NÚMERO BA-29-142-2016, CON LA FINALIDAD DE AMPLIAR EL PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA CONTRATADA.

SEGUNDA. SE MODIFICAN LAS CLÁUSULAS SEGUNDA DEL CONTRATO PRINCIPAL, BAJO EL NÚMERO BA-29-142-2016 PARA QUEDAR CONFORME SE SEÑALA EN LAS SIGUIENTES CLÁUSULAS.

TERCERA. AMBAS PARTES ACUERDAN EN MODIFICAR EL PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO PRINCIPAL, OTORGANDO A "EL CONTRATISTA" UN PLAZO DE NUEVE (9) DÍAS NATURALES ADICIONALES AL ORIGINALMENTE PACTADO, PARA REALIZAR LA OBRA MOTIVO DEL PRESENTE INSTRUMENTO, TENIENDO COMO FECHA DE INICIO EL DÍA **DIECIOCHO DE DICIEMBRE DE DOS MIL DIECISÉIS** Y DE TERMINACIÓN EL DÍA **VEINTISEIS DE DICIEMBRE DE DOS MIL DIECISÉIS.**



OPERADO





CUARTA. "EL CONTRATISTA" SE OBLIGA A EJECUTAR LOS TRABAJOS CONTRATADOS Y CUMPLIR EN TIEMPO Y FORMA LA REALIZACIÓN DE LOS MISMOS DENTRO DEL PERIODO COMPRENDIDO EN EL CONTRATO PRINCIPAL Y EL PRESENTE CONVENIO MODIFICATORIO, EN CASO CONTRARIO SE APLICARA LAS SANCIONES POR INCUMPLIMIENTO PREVISTAS EN EL CONTRATO PRINCIPAL.

QUINTA. CON EXCEPCIÓN A LO EXPRESAMENTE CELEBRADO EN EL PRESENTE CONVENIO AMBAS PARTES CONVIENEN EN QUE SE REGISTRAN CON TODAS Y CADA UNA DE LAS CLÁUSULAS DE EL CONTRATO PRINCIPAL.

SEXTA. PARA LA INTERPRETACIÓN Y CUMPLIMIENTO DEL PRESENTE CONVENIO, AMBAS PARTE SE SOMETEN A LA JURISDICCIÓN DE LOS TRIBUNALES LOCALES DE LA CIUDAD DE TLAXCALA, TLAXCALA; POR TAL RAZÓN, RENUNCIAN AL FUERO QUE POR SU RAZÓN DE SU DOMICILIO PRESENTE, FUTURO O POR CUALQUIER OTRA CAUSA PUDIERA CORRESPONDERLES.

EL PRESENTE CONVENIO SE FIRMA EN LA CIUDAD DE TLAXCALA, A **DIECISÉIS DE DICIEMBRE DE DOS MIL DIECISÉIS**, MANIFESTANDO AMBAS PARTES ESTAR CONFORMES Y BIEN ENTERADAS DE LAS CONSECUENCIAS, VALOR Y ALCANCE LEGAL DE TODAS Y CADA UNA DE LAS ESTIPULACIONES QUE EL PRESENTE INSTRUMENTO CONTIENE.

POR "EL CONTRATISTA"

POR "EL ITIFE"

BEATRIZ TZOMPA HERNANDEZ
REPRESENTANTE LEGAL

JOSÉ ANTONIO MARIO SANDOVAL
AHUACTZIN
DIRECTOR GENERAL

OPERADO



OFICIO DE PRORROGA

CLAVE: FT-JC-06-00

Tlaxcala, Tlax. Diciembre 16, de 2016

Oficio No. ITIFE-JDC-1021-2016

C. TZOMPA HERNANDEZ BEATRIZ
ADMINISTRADOR UNICO.
PRESENTE

En atención a su oficio de fecha 14 de Diciembre de 2016 en el que solicita prorroga, referente a la obra: **PRIMARIA "MIGUEL HIDALGO"** ubicada en Guadalupe Ixcotla, Chiautempan, Tlax; Dentro del contrato No. **BA-29-142-2016**; Código: **PGO-POT-116-2016**, por este conducto me permito informarle que una vez analizada su petición tiene una prórroga de **09 días naturales**, a partir del **18 de Diciembre al 26 de Diciembre de 2016**.

Sin más por el momento, quedo de usted.

ATENTAMENTE



ING. CLAUDIA ALDAVE LOBATO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN

c.c.p.- Dirección de Supervisión, Fiscalización, Control y Auditoría.- Contraloría del Ejecutivo.

c.c.p.- Oficina Jurídica.

c.c.p.- Archivo.

LINDA

FOLIO: 2572



Lira y Ortega No. 42 Colonia Centro Tlaxcala, Tlax. C.P. 90000
Tel.: 01 (246) 462 3429, 462 5500 Fax.: 01 (246) 462 0020 Ext. H.H.

www.itife.gob.mx

Tlaxcala, Tlax. a 19 de Diciembre del 2016

JUSTIFICACION TECNICA

Sea este el medio por el cual de los trabajos a realizarse de la obra denominada: **PRIMARIA MIGUEL HIDALGO** con número de contrato **BA-29-142-2016**, código **PGO-POT-116-2016**, Descripción: **ESCALERA Y OBRA EXTERIOR**. Con ubicación en **GUADALUPE IXCOTLA, CHIAUTEMPAN, TLAX.** Y con un periodo de ejecución del 14 de Noviembre al 17 de Diciembre de 2016., De la cual la empresa responsable de la ejecución es **BEATRIZ TZOMPA HERNANDEZ** se notifica que de dicha obra debido a que se encontraron tuberías eléctricas, hidráulicas y sanitarias se ralentizaron los trabajos de construcción de escalera lo cual género un desfaseamiento en la ejecución.

Por lo antes expuesto y en coordinación con el departamento de construcción, se da la ampliación y autorización de aplazar en 09 días naturales los trabajos contratados con un periodo del 18 al 26 de Diciembre de 2016.

OPERADO

ATENTAMENTE


ARQ. VICTOR HUGO CAMACHO AGUAYO
SUPERVISOR DE OBRA ITIFE





FOLIO 2572
Beatriz Tzompa Hernández
PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES

APIZACO TLAXCALA, A 14 de DICIEMBRE DE 2016.

ASUNTO: SOLICITUD DE AMPLIACION DEL PLAZO DE CONTRATO

ARQ. JOSE ANTONIO MARIO SANDOVAL AHACTZIN.
DIRECTOR GENERAL DEL ITIFE.

CON GUSTO LO SALUDO AFECTUOSAMENTE, Y AL MISMO TIEMPO LE SOLICITO UNA PRORROGA AL PLAZO DEL CONTRATO BA-29-142-2016, CODIGO PGO-POT-116-2016, QUE AMPARA LA CONSTRUCCION DE ESCALERA Y OBRA EXTERIOR. DE LA ESCUELA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO, DE GUADALUPE IXCOTLA, MUNICIPIO DE CHIAUTEMPAN, TLAXCALA.

SE INICIO EL TRAZO Y EXCAVACION RESPECTO AL PLANO, DESPLEGANDO LA ESCALERA CON RESPECTO A LAS COLUMNAS DE LA TECHUMBRE DEL PATIO, Y SE ALCANZABAN A LIBRAR LAS TUBERIAS DE PVC EXISTENTE, DE LLENADO DE CISTERNA Y OTRAS DE POLIURETANO CON INSTALACION ELECTRICA EN USO, ADEMAS DE UNA TRABE DE LIGA DE CIMENTACION, PERO EL TRAZO NO COINCIDIO CON EL PAÑO DEL EDIFICIO, POR LO QUE SE HIZO NUEVAMENTE EL TRAZADO PARA EXTENDER LA EXCAVACION, CON LO QUE LAS TUBERIAS HAN QUEDADO COMPLETAMENTE ATRAVAZADAS EN LA EXCAVACION, LO QUE PROVOCA ATRAZO DE LOS TRABAJOS.

ANEXO FOTOGRAFIAS PARA OBSERVAR LOS DETALLES Y REPROGRAMACION DE LOS TRABAJOS FALTANTES.


MUCHO AGRADEZCO LA ATENCION QUE SE SIRVA USTED PRESTAR A ESTE DOCUMENTO DE SOLICITUD.

OPERADO

ATENTAMENTE

C. BEATRIZ TZOMPA HERNANDEZ
REPRESENTANTE LEGAL






OPERADO

trist



OPERADO

[Handwritten signature]



OPERADO

123



OPERADO

124

Boatell



125



126



Beatriz Tzompa Hernández

PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES

NIVEL EDUCATIVO PRIMARIA 18 DE DICIEMBRE DE 2016
 ESCUELA MIGUEL HIDALGO 26 DE DICIEMBRE DE 2016
 LOCALIDAD GUADALUPE IXCOTLA 09 DÍAS
 MUNICIPIO CHIAUTEMPAN
 OBRA PGO-POT-116-2016
 ESCALERA Y OBRA EXTERIOR

REPROGRAMACION PARA SOLICITUD DE PRORROGA

PARTIDA	DICIEMBRE													
	lun 12	mar 14	jue 15	vie 16	sab 17	dom 18	lun 19	mar 20	mier 21	jue 22	vie 23	sab 24	dom 25	lun 26
rectificaciones retrazado y excavacion														
correccion instalacion hidraulica y electrica														
cimbra y colado de zapatas, traves y dados														
cimbra, armado, y colado de columnas														
cimbra, armado, y colado de rampas														
forjado y colado de escalones														
elaboracion y colocacion de barandal metalico														
limpieza y detalles														

OPERADO

ATENTAMENTE
 BEATRIZ TZOMPA HERNANDEZ





Beatriz Tzompa Hernández

PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES

NIVEL EDUCATIVO PRIMARIA
 ESCUELA MIGUEL HIDALGO
 LOCALIDAD GUADALUPE IXCOTLA
 MUNICIPIO CHIAUTEMPAN
 OBRA PGO-POT-116-2016
 ESCALERA Y OBRA EXTERIOR

FECHA DE INICIO 18 DE DICIEMBRE DE 2016
 FECHA DE TERMINACIÓN 26 DE DICIEMBRE DE 2016
 PRORROGA 09 DÍAS

REPROGRAMACIÓN PARA SOLICITUD DE PRORROGA

PARTIDA	DICIEMBRE													
	lun 12	mie 14	jue 15	vie 16	sab 17	dom 18	lun 19	mart 20	mier 21	jue 22	vie 23	sab 24	dom 25	lun 26
rectificaciones retrazado y excavacion														
correccion instalacion hidraulica y electrica														
cimbra y colado de zapatas, trabes y dados														
cimbra, armado, y colado de columnas														
cimbra, armado, y colado de rampas														
forjado y colado de escalones														
elaboracion y colocacion de barandal metalico														
limpieza y detalles														

OPERADO

ATENTAMENTE

BEATRIZ TZOMPA HERNANDEZ



INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA


UNIDAD TÉCNICA DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN

FOLIO 001 LIBRETA No. 1 DE

NOMBRE DEL PROYECTO Y UBICACIÓN DE LA OBRA ESC. MIGUEL HIDALGO GPE 1200TLX CHISUTEMPON	CONTRATO No. 30-29-142-200	BITÁCORA DE OBRA No.: 1 FECHA: 14 NOV 2016 CONTRATISTA: Beatriz Trompa Hoz.
--	-------------------------------	---


DESCRIPCIÓN DEL CONCEPTO	C R O Q U I S
--------------------------	---------------

CON ESTA FECHA SE INICIA EL TRAZO PARA LAS EXCAVACIONES



16 NOV 2016

SE ENCONTRARON DIVERSAS INSTALACIONES QUE CRUZAN POR LAS EXCAVACIONES, Y NO ALINEAN CON EL PALO DEL EDIFICIO SE HA NECESITADO RECORER LAS EXCAVACIONES.



18-NOV-2016

SE INICIA LA MANEJADO DE ESTRIBOS TODO PARA PARA LAS, CADENAS Y DADOS,

OPERADO

REMITIR DE INMEDIATO COPIA VERDE AL DEPTO. DE CONSTRUCCION LA COPIA AMARILLA QUEDA EN PODER DEL CONTRATISTA

CONTRATISTA BEATRIZ TROMPA HERVAUDEZ NOMBRE Y FIRMA	SUPERVISOR DEL ITIFE ARQ. VICTOR CARRASCO AGUIERO NOMBRE Y FIRMA	 C. RENÉ FÉLIX CISNEROS NOMBRE Y FIRMA
---	--	--