

CONVENIO DE REANUDACIÓN AL PROGRAMA DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS AL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO NÚMERO **BA-29-045-2018**, EN LO SUCESIVO "EL CONTRATO PRINCIPAL", QUE CELEBRAN POR UNA PARTE EL INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, REPRESENTADO POR LA INGENIERO ANAHI GUTIERREZ HERNÁNDEZ, EN SU CARÁCTER DE **DIRECTORA GENERAL**, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ "EL ITIFE", Y POR LA OTRA, LA EMPRESA **GREGORIO FLORES RUGERIO**, REPRESENTADO POR **GREGORIO FLORES RUGERIO**, EN SU CARÁCTER DE **REPRESENTANTE LEGAL** Y A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ "EL CONTRATISTA", Y DE FORMA CONJUNTA SE LES DENOMINARA "AMBAS PARTES", DE ACUERDO CON LOS SIGUIENTES ANTECEDENTES, DECLARACIONES Y CLÁUSULAS:

ANTECEDENTES

PRIMERO. CON FECHA **CINCO DE NOVIEMBRE DE DOS MIL DIECIOCHO**, SE CELEBRÓ EL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO NÚMERO **BA-29-045-2018**, EN EL CUAL "EL CONTRATISTA" SE OBLIGÓ A REALIZAR LA OBRA DESCRITA EN LAS CLAUSULAS PRIMERA, CONSISTENTE EN:

CÓDIGO	CCT	NIVEL	NOMBRE	UBICACIÓN	DESCRIPCIÓN
PGO-058-2018	29DJN0265T	JARDIN DE NIÑOS	TELPOCHCALLI	SAN BENITO XALTOCAN, YAUHQUEMECAN	EDIFICIO " A, C, D " IMPERMEABILIZANTE. EDIFICIO " B " CAMBIO DE TECHUMBRE LIGERA

EL ORIGEN DE LOS RECURSOS PARA CUBRIR LAS EROGACIONES DEL PRESENTE INSTRUMENTO PROVIENEN DEL PROGRAMA: **RAMO 33, FONDO V. APORTACIONES MÚLTIPLES, COMPONENTE II INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA BÁSICA 2018.**

SEGUNDO. DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN LA CLÁUSULA SEGUNDA DEL CONTRATO ANTES MENCIONADO "EL CONTRATISTA" SE OBLIGÓ A REALIZAR LA OBRA OBJETO DEL MISMO, EN UN PLAZO DE **33 (TREINTA Y TRES) DÍAS** NATURALES, TENIENDO COMO FECHA DE INICIO DE LOS TRABAJOS EL **QUINCE DE NOVIEMBRE DE DOS MIL DIECIOCHO** Y FECHA DE TERMINACIÓN EL DÍA **DIECISIETE DE DICIEMBRE DE DOS MIL DIECIOCHO**, DE CONFORMIDAD CON EL PROGRAMA DE EJECUCIÓN DE "LOS TRABAJOS" ACORDE AL PRESUPUESTO, CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO EN PERIODOS MENSUALES Y EN SU CASO, LAS MODIFICACIONES CONVENIDAS QUE LO AFECTE.

TERCERO. EN LA CLÁUSULA TERCERA DEL INSTRUMENTO A QUE SE REFIERE EL NUMERAL PRIMERO "EL ITIFE" PAGARÍA A "EL CONTRATISTA" POR LOS TRABAJOS OBJETO DEL CONTRATO LA CANTIDAD TOTAL DE **\$256,932.10, (DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS TREINTA Y DOS PESOS 10/100 M.N.)**, INCLUYENDO EL 16% (DIECISÉIS POR CIENTO) DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO.

CUARTA. EL **VEINTE DE NOVIEMBRE DE DOS MIL DIECIOCHO**, SE REDACTÓ EN NOTA DE BITÁCORA SUSPENSIÓN TEMPORAL, ESTABLECIENDO EN EL MISMO LAS CAUSAS QUE LO ORIGINAN.

QUINTO. A CAUSA DEL ANTECEDENTE ANTERIOR, EL **ARQUITECTO VÍCTOR HUGO CAMACHO AGUAYO**, SUPERVISOR DE OBRA DEL INSTITUTO, ELABORÓ NOTAS DE BITÁCORA Y DICTAMEN TÉCNICO, EN LOS CUALES ESTABLECE QUE YA SE PUEDE DAR INICIO A LOS TRABAJOS, POR CONSIGUIENTE LA INGENIERO CLAUDIA ALDAVE LOBATO, JEFA DEL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN, PROCEDIÓ CON LA

REPROGRAMACIÓN RESPECTIVA, MEDIANTE ESCRITO NÚMERO ITIFE/JDC/1193/2018, DE FECHA VEINTIOCHO DE DICIEMBRE DE DOS MIL DIECIOCHO.

DECLARACIONES

I. AMBAS PARTES DECLARAN:

1.1. QUE SE RECONOCEN MUTUAMENTE LA PERSONALIDAD QUE MANIFIESTAN, EN VIRTUD DE QUE COMPARECEN LAS MISMAS PERSONAS Y CON LA MISMA PERSONALIDAD CON LA QUE CELEBRARON **EL CONTRATO PRINCIPAL**.

1.2. QUE A NINGUNA DE LAS PARTES LE HA SIDO MODIFICADO O REVOCADO LAS FACULTADES CON LAS QUE COMPARECIERON A CELEBRAR **EL CONTRATO PRINCIPAL**.

1.3. QUE PARA LOS EFECTOS DEL PRESENTE CONVENIO AMBAS PARTES SEÑALAN COMO DOMICILIO, EL INDICADO EN EL CONTRATO PRINCIPAL, QUE PARA LOS EFECTOS DE ESTE CONVENIO SE CONSIDERA COMO SI SE INSERTASEN A LA LETRA AL PRESENTE.

1.4. QUE EN LA CELEBRACIÓN DEL PRESENTE CONVENIO NO MEDIA DOLO, MALA FE O CUALQUIER OTRO VICIO DEL CONSENTIMIENTO.

1.5. QUE MANIFIESTAN SU ENTERA Y LIBRE VOLUNTAD PARA LA CELEBRACIÓN DEL PRESENTE CONVENIO DE CONFORMIDAD LO ESTABLECIDO EN EL **ARTÍCULO 65 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS PARA EL ESTADO DE TLAXCALA Y SUS MUNICIPIOS**, AL TENOR DE LAS SIGUIENTES:

CLÁUSULAS

PRIMERA. EN RAZÓN DE LO ESTABLECIDO EN EL ANTECEDENTE CUARTO Y QUINTO, EL PRESENTE CONVENIO TIENE POR OBJETO LA REANUDACIÓN DE LOS TRABAJOS AL PROGRAMA DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS DE LOS MISMOS DEL CONTRATO NÚMERO **BA-29-045-2018**, PARA QUEDAR CONFORME SE SEÑALA EN LAS SIGUIENTES CLÁUSULAS.

SEGUNDA. "EL CONTRATISTA" EXPRESA SU CONFORMIDAD CON LA MODIFICACIÓN A LA FECHA DE INICIO DE LOS TRABAJOS CONTEMPLADOS EN LA CLÁUSULA SEGUNDA DEL CONTRATO PRINCIPAL, OTORGANDO UN PLAZO DE EJECUCIÓN DE **28 (VEINTIOCHO) DÍAS NATURALES**, POR LO QUE **AMBAS PARTES** ACUERDAN QUE LA REANUDACIÓN SERÁ A PARTIR DEL DÍA **SIETE DE ENERO DE DOS MIL DIECINUEVE** Y DE TERMINACIÓN EL DÍA **TRES DE FEBRERO DE DOS MIL DIECINUEVE**, SIN MODIFICAR LOS PROCESOS DE CONSTRUCCIÓN INDICADOS EN EL PROGRAMA DE EJECUCIÓN.

TERCERA. "EL CONTRATISTA" SE OBLIGA A EJECUTAR LOS TRABAJOS CONTRATADOS Y CUMPLIR EN TIEMPO Y FORMA LA REALIZACIÓN DE LOS MISMOS DENTRO DEL PERIODO COMPRENDIDO EN EL CONTRATO PRINCIPAL Y EL PRESENTE CONVENIO MODIFICATORIO, EN CASO CONTRARIO, SE APLICARÁN LAS SANCIONES POR INCUMPLIMIENTO PREVISTAS EN EL CONTRATO PRINCIPAL.

CUARTA. CON EXCEPCIÓN A LO EXPRESAMENTE CELEBRADO EN EL PRESENTE CONVENIO **AMBAS PARTES** CONVIENEN EN QUE SE REGISTRAN CON TODAS Y CADA UNA DE LAS CLÁUSULAS DE **EL CONTRATO PRINCIPAL**.

QUINTA. AMBAS PARTES, CONVIENEN QUE EL PRESENTE CONVENIO DE REANUDACIÓN DE LOS TRABAJOS SE INCORPORÉ AL EXPEDIENTE PRINCIPAL DEL CONTRATO MULTICITADO, PARA QUE FORME PARTE INTEGRAL DEL MISMO.

SEXTA. PARA LA INTERPRETACIÓN Y CUMPLIMIENTO DEL PRESENTE CONVENIO, **AMBAS PARTES** SE SOMETEN A LA JURISDICCIÓN DE LOS TRIBUNALES FEDERALES DE LA CIUDAD DE TLAXCALA, TLAXCALA; POR TAL RAZÓN, RENUNCIAN AL FUERO QUE POR SU RAZÓN DE SU DOMICILIO PRESENTE, FUTURO O POR CUALQUIER OTRA CAUSA PUDIERA CORRESPONDERLES.

LEÍDO QUE FUE POR **AMBAS PARTES** QUE EN EL INTERVIENEN Y ENTERADAS DE SU CONTENIDO Y ALCANCE LEGAL SE FIRMA EL PRESENTE CONVENIO EN DOS TANTOS, AL MARGEN Y AL CALCE, DE DOS HOJAS FOJAS ÚTILES, EN LA CIUDAD DE TLAXCALA, A **VEINTIOCHO DE DICIEMBRE DE DOS MIL DIECIOCHO.**

POR "EL CONTRATISTA"



GREGORIO FLORES RUGERIO
REPRESENTANTE LEGAL

POR "EL ITIFE"



ANAHI GUTIERREZ HERNANDEZ
DIRECTORA GENERAL

LAS FIRMAS Y RUBRICAS QUE ANTECEDEN, CORRESPONDEN AL CONVENIO DE REANUDACIÓN AL PROGRAMA DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, RELATIVO AL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO NÚMERO BA-29-045-2018.

CONVENIO DE REANUDACIÓN AL PROGRAMA DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS AL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO NÚMERO **BA-29-045-2018**, EN LO SUCESIVO “**EL CONTRATO PRINCIPAL**”, QUE CELEBRAN POR UNA PARTE EL INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, REPRESENTADO POR LA **INGENIERO ANAHI GUTIERREZ HERNÁNDEZ**, EN SU CARÁCTER DE **DIRECTORA GENERAL**, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ “**EL ITIFE**”, Y POR LA OTRA, LA EMPRESA **GREGORIO FLORES RUGERIO**, REPRESENTADO POR **GREGORIO FLORES RUGERIO**, EN SU CARÁCTER DE **REPRESENTANTE LEGAL** Y A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ “**EL CONTRATISTA**”, Y DE FORMA CONJUNTA SE LES DENOMINARÁ “**AMBAS PARTES**”, DE ACUERDO CON LOS SIGUIENTES ANTECEDENTES, DECLARACIONES Y CLÁUSULAS:

ANTECEDENTES

PRIMERO. CON FECHA **CINCO DE NOVIEMBRE DE DOS MIL DIECIOCHO**, SE CELEBRÓ EL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO NÚMERO **BA-29-045-2018**, EN EL CUAL “**EL CONTRATISTA**” SE OBLIGÓ A REALIZAR LA OBRA DESCRITA EN LAS CLAUSULAS PRIMERA, CONSISTENTE EN:

CÓDIGO	CCT	NIVEL	NOMBRE	UBICACIÓN	DESCRIPCIÓN
PGO-059-2018	29EST0002K	SECUNDARIA TECNICA	ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NÚMERO 2	LOMA VERDE, APIZACO	EDIFICIO " C " IMPERMEABILIZANTE

EL ORIGEN DE LOS RECURSOS PARA CUBRIR LAS EROGACIONES DEL PRESENTE INSTRUMENTO PROVIENEN DEL PROGRAMA: **RAMO 33, FONDO V. APORTACIONES MÚLTIPLES, COMPONENTE II INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA BÁSICA 2018.**

SEGUNDO. DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN LA CLÁUSULA SEGUNDA DEL CONTRATO ANTES MENCIONADO “**EL CONTRATISTA**” SE OBLIGÓ A REALIZAR LA OBRA OBJETO DEL MISMO, EN UN PLAZO DE **33 (TREINTA Y TRES) DÍAS** NATURALES, TENIENDO COMO FECHA DE INICIO DE LOS TRABAJOS EL **QUINCE DE NOVIEMBRE DE DOS MIL DIECIOCHO** Y FECHA DE TERMINACIÓN EL DÍA **DIECISIETE DE DICIEMBRE DE DOS MIL DIECIOCHO**, DE CONFORMIDAD CON EL PROGRAMA DE EJECUCIÓN DE “**LOS TRABAJOS**” ACORDE AL PRESUPUESTO, CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO EN PERIODOS MENSUALES Y EN SU CASO, LAS MODIFICACIONES CONVENIDAS QUE LO AFECTE.

TERCERO. EN LA CLÁUSULA TERCERA DEL INSTRUMENTO A QUE SE REFIERE EL NUMERAL PRIMERO “**EL ITIFE**” PAGARÍA A “**EL CONTRATISTA**” POR LOS TRABAJOS OBJETO DEL CONTRATO LA CANTIDAD TOTAL DE **\$201,759.26**, (**DOSCIENTOS UN MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS 26/100 M.N.**), INCLUYENDO EL 16% (**DIECISÉIS POR CIENTO**) DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO.

CUARTA. EL **VEINTE DE NOVIEMBRE DE DOS MIL DIECIOCHO**, SE REDACTÓ EN NOTA DE BITÁCORA SUSPENSIÓN TEMPORAL, ESTABLECIENDO EN EL MISMO LAS CAUSAS QUE LO ORIGINAN.

QUINTO. A CAUSA DEL ANTECEDENTE ANTERIOR, EL **ARQUITECTO VÍCTOR HUGO CAMACHO AGUAYO**, SUPERVISOR DE OBRA DEL INSTITUTO, ELABORÓ NOTAS DE BITÁCORA Y DICTAMEN TÉCNICO, EN LOS CUALES ESTABLECE QUE YA SE PUEDE DAR INICIO A LOS TRABAJOS, POR CONSIGUIENTE LA INGENIERO **CLAUDIA ALDAVE LOBATO**, JEFA DEL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN, PROCEDIÓ CON LA REPROGRAMACIÓN RESPECTIVA, MEDIANTE ESCRITO NÚMERO **ITIFE/JDC/1194/2018**, DE FECHA **VEINTIOCHO DE DICIEMBRE DE DOS MIL DIECIOCHO**.

DECLARACIONES

I. AMBAS PARTES DECLARAN:

I.1. QUE SE RECONOCEN MUTUAMENTE LA PERSONALIDAD QUE MANIFIESTAN, EN VIRTUD DE QUE COMPARECEN LAS MISMAS PERSONAS Y CON LA MISMA PERSONALIDAD CON LA QUE CELEBRARON **EL CONTRATO PRINCIPAL**.

I.2. QUE A NINGUNA DE LAS PARTES LE HA SIDO MODIFICADO O REVOCADO LAS FACULTADES CON LAS QUE COMPARECIERON A CELEBRAR **EL CONTRATO PRINCIPAL**.

I.3. QUE PARA LOS EFECTOS DEL PRESENTE CONVENIO AMBAS PARTES SEÑALAN COMO DOMICILIO, EL INDICADO EN EL CONTRATO PRINCIPAL, QUE PARA LOS EFECTOS DE ESTE CONVENIO SE CONSIDERA COMO SI SE INSERTASEN A LA LETRA AL PRESENTE.

I.4. QUE EN LA CELEBRACIÓN DEL PRESENTE CONVENIO NO MEDIA DOLO, MALA FE O CUALQUIER OTRO VICIO DEL CONSENTIMIENTO.

I.5. QUE MANIFIESTAN SU ENTERA Y LIBRE VOLUNTAD PARA LA CELEBRACIÓN DEL PRESENTE CONVENIO DE CONFORMIDAD LO ESTABLECIDO EN EL **ARTÍCULO 65 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS PARA EL ESTADO DE TLAXCALA Y SUS MUNICIPIOS**, AL TENOR DE LAS SIGUIENTES:

CLÁUSULAS

PRIMERA. EN RAZÓN DE LO ESTABLECIDO EN EL ANTECEDENTE CUARTO Y QUINTO, EL PRESENTE CONVENIO TIENE POR OBJETO LA REANUDACIÓN DE LOS TRABAJOS AL PROGRAMA DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS DE LOS MISMOS DEL CONTRATO NÚMERO **BA-29-045-2018**, PARA QUEDAR CONFORME SE SEÑALA EN LAS SIGUIENTES CLÁUSULAS.

SEGUNDA. "EL CONTRATISTA" EXPRESA SU CONFORMIDAD CON LA MODIFICACIÓN A LA FECHA DE INICIO DE LOS TRABAJOS CONTEMPLADOS EN LA CLÁUSULA SEGUNDA DEL CONTRATO PRINCIPAL, OTORGANDO UN PLAZO DE EJECUCIÓN DE **28 (VEINTIOCHO) DÍAS NATURALES**, POR LO QUE **AMBAS PARTES** ACUERDAN QUE LA REANUDACIÓN SERÁ A PARTIR DEL DÍA **SIETE DE ENERO DE DOS MIL DIECINUEVE** Y DE TERMINACIÓN EL DÍA **TRES DE FEBRERO DE DOS MIL DIECINUEVE**, SIN MODIFICAR LOS PROCESOS DE CONSTRUCCIÓN INDICADOS EN EL PROGRAMA DE EJECUCIÓN.

TERCERA. "EL CONTRATISTA" SE OBLIGA A EJECUTAR LOS TRABAJOS CONTRATADOS Y CUMPLIR EN TIEMPO Y FORMA LA REALIZACIÓN DE LOS MISMOS DENTRO DEL PERIODO COMPRENDIDO EN EL CONTRATO PRINCIPAL Y EL PRESENTE CONVENIO MODIFICATORIO, EN CASO CONTRARIO, SE APLICARÁN LAS SANCIONES POR INCUMPLIMIENTO PREVISTAS EN EL CONTRATO PRINCIPAL.

CUARTA. CON EXCEPCIÓN A LO EXPRESAMENTE CELEBRADO EN EL PRESENTE CONVENIO **AMBAS PARTES** CONVIENEN EN QUE SE REGISTRARÁN CON TODAS Y CADA UNA DE LAS CLÁUSULAS DE **EL CONTRATO PRINCIPAL**.

QUINTA. **AMBAS PARTES**, CONVIENEN QUE EL PRESENTE CONVENIO DE REANUDACIÓN DE LOS TRABAJOS SE INCORPORÉ AL EXPEDIENTE PRINCIPAL DEL CONTRATO MULTICITADO, PARA QUE FORME PARTE INTEGRAL DEL MISMO.

SEXTA. PARA LA INTERPRETACIÓN Y CUMPLIMIENTO DEL PRESENTE CONVENIO, **AMBAS PARTES** SE SOMETEN A LA JURISDICCIÓN DE LOS TRIBUNALES FEDERALES DE LA CIUDAD DE TLAXCALA, TLAXCALA; POR TAL RAZÓN, RENUNCIAN AL FUERO QUE POR SU RAZÓN DE SU DOMICILIO PRESENTE, FUTURO O POR CUALQUIER OTRA CAUSA PUDIERA CORRESPONDERLES.

LEÍDO QUE FUE POR **AMBAS PARTES** QUE EN EL INTERVIENEN Y ENTERADAS DE SU CONTENIDO Y ALCANCE LEGAL SE FIRMA EL PRESENTE CONVENIO EN DOS TANTOS, AL MARGEN Y AL CALCE, DE DOS HOJAS FOJAS ÚTILES, EN LA CIUDAD DE TLAXCALA, A **VEINTIOCHO DE DICIEMBRE DE DOS MIL DIECIOCHO.**

POR "EL CONTRATISTA"



GREGORIO FLORES RUGERIO
REPRESENTANTE LEGAL

POR "EL ITIFE"



ANAHT GUTIERREZ HERNANDEZ
DIRECTORA GENERAL

LAS FIRMAS Y RUBRICAS QUE ANTECEDEN, CORRESPONDEN AL CONVENIO DE REANUDACIÓN AL PROGRAMA DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, RELATIVO AL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO NÚMERO BA-29-045-2018.